ЗАПУСК СТАНЦИИ ТВЕРЬ «КЛАССИК»

- Включить систему аэрации: вентили №1 и №2 – открыть; шаровые краны №3 и №4 – закрыть. Отрегулировать поступление воздуха, используя вентили №1 и №2 до поступления в аэротенк (вентиль №1) большего количества воздуха (активное бурление), а в аэробный биореактор (вентиль №2) малого количества воздуха (отдельные пузырьки не должны сливаться друг с другом).
- Пуск станции осуществить подачей на нее сточной воды при включенном компрессоре.
- Пуск следует осуществлять при положительных температурах наружного воздуха.
- Температура воды, поступающей на станцию, должна быть не ниже +12°С, что, как правило, имеет место в системах канализации при наличии горячего водоснабжения.

- В течение первого месяца эксплуатации, во время выхода станции на рабочий режим очистки, когда идет процесс наращивания активного ила, рекомендуется ограничить применение моющих средств и порошков для стиральных и посудомоечных машин, из-за которых возможно образование пены на поверхности стоков.
- С увеличением концентрации ила в аэротенке пена постепенно исчезает.
- Отбор пробы для определения количества ила необходимо производить в прозрачную емкость объемом 1 литр. Достаточно 20-30 минутного отстоя отобранной пробы.
- Недостаточное количество ила является следствием незавершенного процесса выхода на рабочий режим и недогруза станции хозяйственно-бытовыми стоками.
- Осадок в соотношении 1 к 4 (20% ила, 80% вода) будет сигнализировать о выходе станции на рабочий режим.

- Через 3-4 недели вода, выходящая из станции, достигнет расчётной степени очистки (проба очищенной воды должна быть прозрачной, без окраски, запаха и видимых включений частиц).